

附件

2021 年广州市十中学 校园基础教育设施整体提升项目评价结果报告

一、基本情况

（一）项目实施情况

根据《广州市越秀区债券申报和使用工作报告》（〔2021〕第 3 期），2021 年，越秀区安排 6500 万元债券资金用于教育系统校园基础教育设施整体提升项目。根据《广州市财政局转发广东省财政厅关于申报 2022 年新增一般债券项目资金需求的通知》（穗财债〔2021〕61 号）文件要求，新增一般债券资金应当依法用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。越秀区教育局安排本部门（单位）2021 年度教育系统校园基础教育设施整体提升项目的债券资金 34.5 万元，主要用于学校的图书馆大楼外立面及学校周边围墙完成改造及整饰，该项目符合一般债券项目的使用要求。

（二）财政支出情况

2021 年越秀区教育局安排债券资金 34.5 万元用于第十中图书馆改造和校园文化提升工程。其中支付工程设计费 3 万元，工程咨询服务费 4.2 万元，工程首期款 27.3 万元。工程按合同于 2021 年 7 月 15 日竣工交付使用，但由于施工方于竣工后一直未提交相关竣工验收报告和结算资料，故工程未进行尾款结算。

（三）项目管理情况

2021年3月22日，经越秀区教育局局长办公会议讨论，同意我校图书馆及校园文化配套改造工程项目立项，总投资预算98万元。5月10日，学校与广州穗科建设管理有限公司签订咨询服务合同，负责该项工程的造价咨询、招标和监理工作，服务费为4.2万元。该项目于2021年5月26日完成预算财评工作，6月10日通过广东省政府采购智慧云平台电子卖场完成定点竞价采购，施工单位为广东世纪达建设集团有限公司。项目于2021年6月15日开工，7月15日竣工，10月30日终验合格。工程实施严格按照越秀区教育局工程管理流程进行，过程中没有出现违规和安全事故。

（四）项目绩效管理情况

对项目进行绩效评价，是通过了解和分析，检验财政资金是否达到预期目标，衡量资金的使用效果，及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见，进一步促进财政资金规范有效使用，不断提高本部门（单位）资金使用水平，提高财政资金使用效益。

本部门(单位)通过校园微改造项目，图书馆大楼外立面及学校周边围墙完成改造及整饰，改善了学校办学条件，提升校园文化氛围。债券资金得以顺利开展和完成，落实了民生实事具体举措，取得了良好的社会效益。

二、综合评价分析

本次项目绩效评价对象是本部门（单位）2021年度教育系统校园基础教育设施整体提升项目的绩效，评价项目资金为34.5

万元政府债券资金，评价时间范围为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

本次项目绩效评价从产出指标、效益指标、满意度指标三个维度进行分析。

1、 产出指标

该指标主要考核项目的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本。该项指标总分值 50 分，得分 49 分，得分率 98%。

（1）工程项目改造规模

该项目目标需要完成图书馆外立面改造和校园外围微改造规模 606 平方米，实际完成 606 平方米，完成率 100%，该项得分 10 分，得分率 100%。

（2）验收达标率

该工程竣工后只有现场验收，并交付使用，但未有验收报告。该项得分 9 分，得分率 90%。

（3）质量问题、安全事故

该工程施工过程中无质量安全事故。该项得分 10 分，得分率 100%。

（4）项目整体完成情况

该工程已完工。该项得分 5 分，得分率 100%。

（5）阶段性目标完成情况

该工程是非跨年工程并已完工。该项得分 5 分，得分率 100%。

（6）成本控制程度

该工程严格控制成本，按预算支出支付。该项得分 10 分，

得分率 100%。

2、效益指标

（1）提高校园治理水平

该项工程目标是为了提升校园文化氛围，工程完工后大大提高学校的社会美誉度。该项得分 10 分，得分率 100%。

（2）改善校园环境

该项工程完工后整体改善了图书馆及校园外围周边的环境，提高校园文化氛围，师生对校园满意度达 90%。该项得分 10 分，得分率 100%。

（3）建立有效的项目管理机制

本部门（单位）对工程项目有专人负责，无造成对环境不可再生的破坏。但工程竣工后未能督促施工方及时提交验收报告及相关结算资料。该项得分 7 分，得分率 70%。

3、满意度指标

（1）投拆率

该项工程实施期间未引起群众投诉、信访、上访等情况。该项得分 10 分，得分率 100%。

三、存在的主要问题

通过校园微改造项目，图书馆大楼外立面及学校周边围墙完成改造及整饰，改善了学校办学条件，提升校园文化氛围。债券资金得以顺利开展和完成，落实了民生实事具体举措，取得了良好的社会效益。存在的问题是工程竣工验收后未提交验收报告，其主要原因是施工单位未按时整理验收资料，未编制竣工结算书，

故工程未进行尾款资金结算。

四、下一步改进措施

通过这次对该项目工程绩效评价，本部门（单位）需要进一步完善单位内部监督管理工作，应该加强工程流程管控，工程竣工后应及时完善验收手续，督促施工单位及时提交结算验收报告等竣工资料，规范整理工程档案，确保资料的真实性和完整性。

五、附件：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	教育系统校园基础教育设施整体提升项目					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市越秀区教育局				实施单位	广州市第十中学		
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			34.5	34.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			34.5	34.5			
	财政专户管理资金			0	0			
	其他资金			0	0			
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	图书馆改造及校园文化提升				图书馆大楼外立及学校周围围墙完成改造及整饰			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程项目改造规模（平方米）	606	606	10	10	
		质量指标	验收达标率	100%	100%	10	9	未有验收报告
			质量问题、安全事故	0项	0项	10	10	
			时效指标	项目整体完成情况	100%	100%	5	5
		阶段性目标完成情况		100%	100%	5	5	
	效益指标	成本指标	成本控制程度	超支小于或等于0	超支小于0	10	10	
		社会效益	提高校园治理水平	提升校园文化氛围	学校社会美誉度提	10	10	
		生态效益	改善校园环境	师生对校园满意度不低80%	师生对校园满意度90%	10	10	
		可持续影响指标	建立有效的项目管理机制	项目管理制度专人执行，项目后续管理维护完善	项目管理有专人负责，工程现场验收并交付使用，无造成环境不可再生的破坏	10	7	施工单位未提供验收报告和结算书，故工程未进行尾款资金结算
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	不高于5%	无投诉	10	10		
存在问题			工程竣工后只有现场验收未有验收报告。其原因主要是施工单位未提供验收报告和结算书，故工程未进行尾款资金结算					
改进措施			进一步完善单位内部监督管理工作，应该加强工程流程管控，工程竣工后应及时完善验收手续，督促施工单位及时提交结算验收报告等竣工资料，规范整理工程档案，确保资料的真实性和完整性。					
总 分				96				

注:

