

附件

2021 年广州市越秀区广州市第十六中学实验学校单位恒福中学合并改造工程项目评价结果 报告

一、基本情况

（一）项目实施情况

根据《关于对越秀区部分学校调整的批复》文件的精神，将原广州市恒福中学和广州市第十六中学进行合并整合。为了提升合并学校两个校区校园的环境层次，全面美化校园育人环境，展现新合并学校的风采和统一文化精神，使东西校区校园与广州市第十六中学实验学校的外墙风格相一致，使校园面貌得到整体改观和优化。

该项目实施的内容为原广州市恒福中学东西校区校门风格进行改造；东校区教学楼外墙装饰进行改造和东校区化学实验室进行改造。

序号	项目实施内容	实施时间
1	原广州市恒福中学东校区校门规划和校门装饰改造	2019 年 7 月
2	原广州市恒福中学西校区校门规划和校门装饰改造	2019 年 8 月
3	原广州市恒福中学东校区教学楼外墙装饰改造	2019 年 8 月
4	原广州市恒福中学东校区围墙拆除修复及临建楼拆除项目	2019 年 10 月
5	原广州市恒福中学东校区化学实验室改造项目	2019 年 8 月

（二）财政支出情况

合并改造工程全年结算数为 925118.38 元，在 2020 年 4 月 30 日支出第一期工程款 663000 元，完成预算的 71.67%；在 2021 年 2 月 3 日支付尾款 262118.38 元，完成项目预算的 100%。

（三）项目管理情况

项目由学校各处室负责组织实施，由总务处负责工程内容、工程实施效果的管理和跟进工作；实验室和校门的设计和工程的实施需要教导处和人事办公室两个部门参与。设计和工程项目竣工验收由人事办公室组织初验，初验合格后提交总务处审核并进行验收整理。由总务处提交综合验收申请，再由学校验收领导小组联合验收。学校总务处及校级领导对项目建设进行全过程监督督导工作和指导工作，同时加强项目实施中日常检查、监督，发现问题，要求施工方及时整改，确保工程按期按质按量完成。

（四）项目绩效管理情况

1、评价结果

工程总体评价为合格。校园育人环境提升是广大学子的企盼，是优化校园环境、推进环境育人的重要举措。为孩子们提供更良好的学习和生活环境是社会大众的深切需求。工程项目实施后，深受师生和家长的欢迎，项目实施满意度为 95.0%。

2、主要绩效

2019 年恒福中学校区合并改造工程建设项目，学校在时限内完成了项目的实施，共完成六个微改造项目。工程的全面完成，确保了学校建设项目的功能完好和安全运行，充分体现了区教育局

局对集团化办学的重视，调动了师生对环境工作的新认识，提升了学校的整体形象和育人环境。深受家长们的欢迎，社会效益显著。通过项目建设，极大地促进学校可持续发展。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2019 年恒福中学校区合并建设项目绩效自评结果为满意，绩效自评分值为 95 分。

（二）项目效益分析

1、经济效益分析

通过对恒福中学东西校区的改造建设，学校的设施完善了，学校的外墙更加亮丽，减少了电能源消耗，节约空调电费成本，减少了办公经费的支出。

2、社会效益分析

通过对恒福中学东西校区的改造建设，提升了学校的整体形象，育人环境变得美丽了，场地设施变得完善了，更多的学子喜欢到新学校来读书，提升了周边群众的生活质量。

3、可持续影响指标

修建外墙、校门和化学实验室的建设项目，使用年限很长，正常使用年限一般在 10 年至 15 年以上。项目提升校园环境，带动学生参与到学校美化建设上来，提高了学生的幸福感。

4、公众满意度

恒福中学东西校区的改造建设项目绩效目标明确，管理制度完善，保障措施到位，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现

预期目标，社会效益显著，群众满意度达 95%以上。

（三）支出效益分析

我校校区的改造建设项目建设资金 925118.38 万元，所有建设内容已全面完成，通过验收符合相关标准，项目资金已全部拨付到位。学校已全部完成项目的资金支出，项目资金支出率达 100.0%。

三、存在的主要问题

1、学校在改造项目施工过程中，对周边居民有一定的干扰。特别是施工的噪音和物料的进出，对部分群众造成不良的影响。

2、建设项目的经费投入不足。因项目的立项金额限制了工程量，学校仍有部分外墙未得到充分的修缮，仍然存在安全隐患。

3、虽然学校环境得到提升，但仍有部分位置需要改造，学校环境改造的需求增大，导致改造经费尚显不足。

四、下一步改进措施

1、进一步做好告知的宣传力度，要认真做好群众的解释工作，消除周边群众的疑虑和担忧。学校环境和教学质量变好了，周边居民也会受益。

2、进一步加大投入力度，保障资金要素，同时，积极争取上级资金的投入。

五、附件

项目支出绩效自评表

附件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	教育系统校园基础教育设施整体提升项目					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市越秀区教育局			实施单位	原广州市恒福中学			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额	26.21	26.21	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	26.21	26.21					
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	改善办学条件，推动越秀区教育基础设施整体提升，优化教育资源，提升校园育人环。为孩子们提供更好的学习和生活环境，通过新建、改扩建和设备升级等方式使教育资源满足发展所需，顺应群众期盼。			项目通过对学校外墙改造、实验室改造和校门装饰等的改扩建和升级，扩大了学校后续发展空间、改善了学校办学条件、保障教育教学活动的正常开展、落实了校园基础实施整体提升的实事举措，目标完成度较高社会效益显著。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	工程项目改造规模（平方米）	10	10	10	10	
		质量指标	验收达标率	100%	100%	10	10	
			无发生质量、安全事故	0	0	10	10	
		时效指标	项目整体完成情况	100%	100%	5	5	
			阶段性目标完成情况	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制程度	5	5	5	5	
	效益指标	社会效益	提高校园治理水平	10	10	10	10	
		经济效益	节能降噪管理水平	15	15	15	10	学校在改造项目施工过程中，对周边居民有一定的干扰，以后会进一步做好告知的宣传力度，要认真做好群众的解释工作
		生态效益	改善校园环境	10	10	10	10	
		可持续影响指标	建立有效的校园管理机制	5	5	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	90%	5	5	
存在问题				1、学校在改造项目施工过程中，对周边居民有一定的干扰。特别是施工的噪音和物料的进出，对部分群众造成不良的影响。 2、建设项目的经费投入不足。因项目的立项金额限制了工程量，学校仍有部分外墙未得到充分的修缮，仍然存在安全隐患。 3、虽然学校环境得到提升，但仍有部分位置需要改造，学校环境改造的需求增大，导致改造经费尚显不足。				
改进措施				1、进一步做好告知的宣传力度，要认真做好群众的解释工作，消除周边群众的疑虑和担忧。学校环境和教学质量变好了，周边居民也会受益。 2、进一步加大投入力度，保障资金要素，同时，积极争取上级资金的投入。				
总 分				95				